

LIBELLES	Estimation prévisionnelle initiale			marchés de travaux			mise à jour janvier 07 avec travaux supplémentaires			Mise à jour Août 07 avec travaux complémentaires mansardes et répartition définitive lot 1		
	GLOBAL	Eybens	SIERG	GLOBAL	Eybens	SIERG	GLOBAL	Eybens	SIERG	GLOBAL	Eybens	SIERG
Lot 1 : canalisations de liaison	276 500,00 €	25 700,00 €	250 800,00 €	211 054,00 €	20 609,50 €	190 444,50 €	211 054,00 €	20 609,50 €	190 444,50 €	211 054,00 €	20 609,50 €	190 444,50 €
Option canalisation de vidange/trop-plein du réservoir	32 500,00 €	32 500,00 €	0,00 €	22 705,00 €	22 705,00 €	0,00 €	22 705,00 €	22 705,00 €	0,00 €	22 705,00 €	22 705,00 €	0,00 €
marché complémentaire							57 312,50 €	23 272,50 €	34 040,00 €	57 312,50 €	23 272,50 €	34 040,00 €
total lot 1	309 000,00 €	58 200,00 €	250 800,00 €	233 759,00 €	43 314,50 €	190 444,50 €	291 071,50 €	66 587,00 €	224 484,50 €	291 071,50 €	66 587,00 €	224 484,50 €
Lot 2 : construction du réservoir des Flandrus	259 000,00 €	241 000,00 €	18 000,00 €	274 862,75 €	263 104,75 €	11 758,00 €	274 862,75 €	263 104,75 €	11 758,00 €	274 862,73 €	260 021,23 €	14 841,50 €
Option chemin accès revêtu enrobé (non retenue)	20 000,00 €	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
total lot 2	279 000,00 €	261 000,00 €	18 000,00 €	274 862,75 €	263 104,75 €	11 758,00 €	274 862,75 €	263 104,75 €	11 758,00 €	274 862,73 €	260 021,23 €	14 841,50 €
Lot 3 : station de pompage du Sabot	80 500,00 €	14 000,00 €	66 500,00 €	59 398,00 €	11 595,00 €	47 803,00 €	59 398,00 €	11 595,00 €	47 803,00 €	55 204,00 €	12 245,00 €	42 959,00 €
Option 1 : remplacement équipement réservoir Sabot	45 000,00 €	24 000,00 €	21 000,00 €	47 469,00 €	33 652,00 €	13 817,00 €	47 469,00 €	33 652,00 €	13 817,00 €	49 360,00 €	36 209,00 €	13 151,00 €
Option 2 : remplacement équipement Mansardes	26 500,00 €	15 500,00 €	11 000,00 €	31 020,00 €	17 870,00 €	13 150,00 €	31 020,00 €	17 870,00 €	13 150,00 €	33 323,00 €	8 877,54 €	24 445,46 €
avenant n°1							12 676,60 €	5 614,60 €	7 062,00 €	12 676,60 €	5 614,60 €	7 062,00 €
marché complémentaire										45 224,46 €	45 224,46 €	0,00 €
total lot3	152 000,00 €	53 500,00 €	98 500,00 €	137 887,00 €	63 117,00 €	74 770,00 €	150 563,60 €	68 731,60 €	81 832,00 €	195 788,06 €	108 170,60 €	87 617,46 €
Total Travaux de base H.T.	616 000,00 €	280 700,00 €	335 300,00 €	545 314,75 €	295 309,25 €	250 005,50 €	545 314,75 €	295 309,25 €	250 005,50 €	541 120,73 €	292 875,73 €	248 245,00 €
Total options H.T.	124 000,00 €	92 000,00 €	32 000,00 €	101 194,00 €	74 227,00 €	26 967,00 €	101 194,00 €	74 227,00 €	26 967,00 €	105 388,00 €	67 791,54 €	37 596,46 €
Total travaux avec options H.T.	740 000,00 €	372 700,00 €	367 300,00 €	646 508,75 €	369 536,25 €	276 972,50 €	646 508,75 €	369 536,25 €	276 972,50 €	646 508,73 €	360 667,27 €	285 841,46 €
Total après mise à jour juin 2007 H.T.	740 000,00 €	372 700,00 €	367 300,00 €	646 508,75 €	369 536,25 €	276 972,50 €	716 497,85 €	398 423,35 €	318 074,50 €	761 722,29 €	434 778,83 €	326 943,46 €
%(avec options et TS)	100,00%	50,36%	49,64%	100,00%	57,16%	42,84%	100,00%	55,61%	44,39%	100,00%	57,08%	42,92%